



Relatório Mensal
**Execução de Obras
e Serviços de
Engenharia**

**MÊS: MARÇO
ANO: 2021**



Imagem ilustrativa

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obra: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR-MSD.

Nome do contratado: NORTE VERSATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do contratado: 08.881.656/0001-72

Local da Execução da Obra: Localidade Urbana e Comunidades Rurais de Magalhães Barata

Origem do Recurso: Fundação Nacional da Saúde

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2020-240901

Data início da obra: 31/12/2015

Data final da obra: 11/10/2021

Valor total da obra: R\$ 739.032,20

Valor total aplicado: R\$ 370.550,00

Valor a desembolsar: R\$ 368.482,20

Percentual aplicado: 0,00

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Nome do contratado: MANOEL OLIVEIRA BEZERRA EIRELLI

CNPJ do contratado: 83.776.401/0001-65

Local da Execução da obra: Vila do Cafezal (Zona Rural) e Bairro Portelinha (Zona Urbana)

Origem do Recurso: Fundação Nacional da Saúde

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2020-220102 PMMB

Data início da obra: 30/12/2017

Data final da obra: 12/07/2021

Valor total da obra: R\$ 499.553,53

Valor total aplicado: R\$ 99.910,70

Valor a desembolsar: R\$ 399.642,83

Percentual aplicado: 0,00

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Relatório elaborado em 08/04/2021, pela empresa M.N.B Amoras, Assessoria, Consultoria, Arquitetura e Engenharia. Conforme solicitado via e-mail no dia 23 de Março às 14:01, pela Sra. Juliana.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.