



Relatório Mensal  
**Execução de Obras  
e Serviços de  
Engenharia**

**MÊS: MARÇO  
ANO: 2021**



Imagem ilustrativa

---

# OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Objeto da Obra:** MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR-MSD.

**Nome do contratado:** NORTE VERSATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ do contratado:** 08.881.656/0001-72

**Local da Execução da Obra:** Localidade Urbana e Comunidades Rurais de Magalhães Barata

**Origem do Recurso:** Fundação Nacional da Saúde

**Modalidade da Licitação:** Tomada de Preços

**Número do Processo Licitatório:** 2/2020-240901

**Data início da obra:** 31/12/2015

**Data final da obra:** 11/10/2021

**Valor total da obra:** R\$ 739.032,20

**Valor total aplicado:** R\$ 370.550,00

**Valor a desembolsar:** R\$ 368.482,20

**Percentual aplicado:** 0,00

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

---

## OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Objeto da obra:** IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

**Nome do contratado:** MANOEL OLIVEIRA BEZERRA EIRELLI

**CNPJ do contratado:** 83.776.401/0001-65

**Local da Execução da obra:** Vila do Cafezal (Zona Rural) e Bairro Portelinha (Zona Urbana)

**Origem do Recurso:** Fundação Nacional da Saúde

**Modalidade da licitação:** Tomada de Preços

**Número do Processo Licitatório:** 2/2020-220102 PMMB

**Data início da obra:** 30/12/2017

**Data final da obra:** 12/07/2021

**Valor total da obra:** R\$ 499.553,53

**Valor total aplicado:** R\$ 99.910,70

**Valor a desembolsar:** R\$ 399.642,83

**Percentual aplicado:** 0,00

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00