

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Relatório Mensal

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MÊS: MARÇO

ANO: 2021



Imagem ilustrativa

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obra: MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR-MSD.

Nome do contratado: NORTE VERSATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do contratado: 08.881.656/0001-72

Local da Execução da Obra: Localidade Urbana e Comunidades Rurais de Magalhães Barata

Origem do Recurso: Fundação Nacional da Saúde

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2020-240901

Data início da obra: 31/12/2015

Data final da obra: 11/10/2021

Valor total da obra: R\$ 739.032,20

Valor total aplicado: R\$ 370.550,00

Valor a desembolsar: R\$ 368.482,20

Percentual Total aplicado: 0,00%

Percentual Mensal aplicado: 0,00%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Nome do contratado: MANOEL OLIVEIRA BEZERRA EIRELLI

CNPJ do contratado: 83.776.401/0001-65

Local da Execução da obra: Vila do Cafezal (Zona Rural) e Bairro Portelinha (Zona Urbana)

Origem do Recurso: Fundação Nacional da Saúde

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Número do Processo Licitatório: 2/2020-220102 PMMB

Data início da obra: 30/12/2017

Data final da obra: 12/07/2021

Valor total da obra: R\$ 499.553,53

Valor total aplicado: R\$ 99.910,70

Valor a desembolsar: R\$ 399.642,83

Percentual Total aplicado: 0,00%

Percentual Mensal aplicado: 0,00%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00