



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO/2022

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (duas) PONTES DE CONCRETO NAS LOCALIDADES FAZENDINHA E VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
- Nome do Contratado: ARF CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Fazendinha e Vila Nova
- Origem do Recurso: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS - SEMOSUR
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 001/2022
- Data de Início da Obra: 06/05/2022
- Data de Fim da Obra: 06/03/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 2.960.440,42
- Valor Total Aplicado: R\$ 733.128,06
- Percentual total aplicado: 24,76%
- Percentual mensal aplicado: 24,76%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 733.128,06
- Situação (status): Em andamento