



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## MARÇO/2023

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 018/2022-SEPLAD, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: Convênio nº 018/2022 - SEPLAD
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00003
- Data de Início da Obra: 23/06/2022
- Data de Fim da Obra: 30/06/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.871.897,52
- Valor Total Aplicado: R\$ 1.246.757,80
- Percentual total aplicado: 66,60%
- Percentual mensal aplicado: 34,61%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 647.859,80
- Situação (status): Em andamento