



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**OUTUBRO/2022**

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 161/2022-SEDOP, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: Convênio nº 161/2022 - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00007
- Data de Início da Obra: 29/08/2022
- Data de Fim da Obra: 30/08/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.770.797,98
- Valor Total Aplicado: R\$ 397.448,17
- Percentual total aplicado: 22,44%
- Percentual mensal aplicado: 16,17%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 286.415,81
- Situação (status): Em andamento



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA  
CNPJ: 05.171.947/0001-89  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS



- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 018/2022-SEPLAD, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: Convênio nº 018/2022 - SEPLAD
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00003
- Data de Início da Obra: 23/06/2022
- Data de Fim da Obra: 21/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.871.897,52
- Valor Total Aplicado: R\$ 598.898,00
- Percentual total aplicado: 31,99%
- Percentual mensal aplicado: 14,79%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 276.866,54
- Situação (status): Em andamento