



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEZEMBRO/2022

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F TEODORO COSTA FERREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- Nome do Contratado: M.B.X. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: Povoado Santo Antônio
- Origem do Recurso: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00011
- Data de Início da Obra: 24/10/2022
- Data de Fim da Obra: 31/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 501.270,96
- Valor Total Aplicado: R\$ 354.092,37
- Percentual total aplicado: 68,72%
- Percentual mensal aplicado: 29,12%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 150.032,09
- Situação (status): Em andamento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS



- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE CAFEZAL, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO Nº 244/2022 – SEDOP, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- Nome do Contratado: M.B.X. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: Cafezal
- Origem do Recurso: Convênio nº 244/2022 - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00010
- Data de Início da Obra: 24/10/2022
- Data de Fim da Obra: 31/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 515.959,94
- Valor Total Aplicado: R\$ 171.725,35
- Percentual total aplicado: 33,28%
- Percentual mensal aplicado: 33,28%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 171.725,35
- Situação (status): Em andamento