



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**JULHO/2023**

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. LAMEIRA BITTENCURTT NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO Nº 049/2022- SEDUC, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO - FENANCEIRO
- Nome do Contratado: M.B.X. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: Cafezal
- Origem do Recurso: Convênio nº 049/2022 - SEDUC
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00006
- Data de Início da Obra: 08/08/2022
- Data de Fim da Obra: **31/12/2023**
- Valor Total da Obra: R\$ 3.008.856,92
- Valor Total Aplicado: R\$ 2.005.077,46
- Percentual total aplicado: 66,64%
- Percentual mensal aplicado: 16,63%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 500.379,55
- Situação (status): Em andamento