



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**MAIO/2023**

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F TEODORO COSTA FERREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- Nome do Contratado: M.B.X. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- Local de Execução da Obra: Povoado Santo Antônio
- Origem do Recurso: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00011
- Data de Início da Obra: 24/10/2022
- Data de Fim da Obra: 30/06/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 501.270,96
- Valor do Aditivo: R\$ 99.818,74
- Valor Total com Aditivo: R\$ 601.089,70
- Valor Total Aplicado: R\$ 601.089,70
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 3,22%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 19.370,71
- Situação (status): Em andamento