



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

SETEMBRO/2022

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 104/2022 - SEDOP, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00005
- Data de Início da Obra: 05/09/2022
- Data de Fim da Obra: 31/12/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 421.500,00
- Valor Total Aplicado: R\$ 200.285,37
- Percentual total aplicado: 47,52%
- Percentual mensal aplicado: 47,52%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.285,37
- Situação (status): Em andamento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS



- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 012/2022-SEEL, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: SEEL
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00004
- Data de Início da Obra: 04/07/2022
- Data de Fim da Obra: 30/06/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 729.057,46
- Valor Total Aplicado: R\$ 611.835,61
- Percentual total aplicado: 83,92%
- Percentual mensal aplicado: 30,41%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 221.712,34
- Situação (status): Em andamento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
CNPJ: 05.171.947/0001-89
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS



- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 161/2022-SEDOP, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
- Nome do Contratado: JAC ENGENHARIA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua Lauro Sodré, s/n
- Origem do Recurso: Convênio nº 161/2022 - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: Nº 2/2022-00007
- Data de Início da Obra: 29/08/2022
- Data de Fim da Obra: 30/08/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.770.797,98
- Valor Total Aplicado: R\$ 111.032,36
- Percentual total aplicado: 6,27%
- Percentual mensal aplicado: 6,27%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 111.032,36
- Situação (status): Em andamento